

## Carrier Polska Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, Tel. + 48 22 33 60 800

[carrier.polska@carrier.com](mailto:carrier.polska@carrier.com)

[www.carrier.com.pl](http://www.carrier.com.pl)



Data:.....

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej.....

Firma.....

Adres.....

Tel.....

W związku ze zgłoszeniem gotowości do uruchomienia agregatów Carrier typ:

.....  
w lokalizacji: .....

potwierdzam poprawność zainstalowania i podłączenia urządzeń gotowych do rozruchu:

### Zakres obowiązkowy

- urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i wypoziomowane,
- urządzenie/a jest/są podłączone do zasilania energetycznego zgodnie z DTR (nastawy zabezpieczeń, kolejność faz),
- zapewnione jest co najmniej 40% zapotrzebowania na odbiór chłodu,
- zapewniony został dostęp do urządzenia, elementów systemu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i DTR.
- instalacja wody lodowej jest napełniona, wypłukana i odpowietrzona,
- /  **N/D** sprawdzono poprawność przepływu wody lodowej.

### Zakres obowiązkowy - agregaty chłodzone wodą

- instalacja wody chłodzącej jest napełniona, wypłukana, odpowietrzona
- sprawdzono poprawność przepływu wody chłodzącej.

### Zakres obowiązkowy - AHU & RTU

- instalacja dystrybucji powietrza jest prawidłowo zainstalowana/działanie przepustnic prawidłowe
- /  **N/D** instalacja wody technologicznej jest napełniona, wypłukana, odpowietrzona,
- /  **N/D** instalacja gazowa jest napełniona,

W przypadku gdy podczas pierwszego uruchomienia w/w warunki nie zostaną spełnione, każdy następny przyjazd serwisu będzie płatny:

Dojazdu: 250 PLN netto

Robocizna: 300 PLN/h netto

Potwierdzam pisemnie gotowość do uruchomienia instalacji.

Podpis i pieczęćka.....

Wypełniony dokument prosimy przesłać na adres [uruchomienia@carrier.com](mailto:uruchomienia@carrier.com)

Termin uruchomienia zostanie ustalony po otrzymaniu potwierdzeniu spełnienia w/w wytycznych

