



Formulaire de demande de mise en service Refroidisseur de liquide / Pompe à chaleur

Veillez remplir ce document en MAJUSCULES S.V.P

Le demandeur (client Carrier)	Adresse du site (client final)
Société :	Société :
Nom du chargé d'affaires :	Responsable :
Adresse :	Adresse :
Code postal :	Code postal :
Ville :	Ville :
Tél. : Fax :	Tel : Fax :
A compléter impérativement	
Réf. machine et N° de série :	
N° de commande interne <i>indiqué sur la facture</i> :	
Votre N° de commande client :	
Contact sur site	Date souhaitée de mise en service
Nom :	__ / __ / 20 __
Tel. :	
Email :	
Souhaitez-vous une proposition de contrat de maintenance pour cette unité ?	Rayer la mention inutile Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

Afin de réaliser avec un maximum d'efficacité la prestation commandée⁽¹⁾, nous vous prions d'effectuer les contrôles préliminaires selon la liste jointe.

Les documents dûment complétés doivent impérativement être renvoyés **au plus tard 3 semaines avant la date de mise en service.**

La présence d'un représentant de votre société est indispensable lors de la mise en service.

Le prix de vente forfaitaire de la mise en service s'entend pour une intervention en une seule fois.

Si un déplacement supplémentaire s'avérait nécessaire de par le non-respect de l'un des éléments précités pour terminer la mise en service, le montant forfaitaire de **712 € HT** vous serait facturé.

(1) Assistance à la mise en service limitée au refroidisseur de liquide / pompe à chaleur ou clauses complémentaires. Les prestations de mise au vide, charge de réfrigérant pour les unités avec condenseur séparé ainsi que le nettoyage, remplissage d'eau, contrôle d'étanchéité, purge, équilibrage et protection contre le gel du réseau hydraulique sont de la responsabilité de l'installateur.

Le client (nom & fonction)	
Date	

A envoyer à :

Pour les départements : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 :

carrierservice-idf@carrier.com

Pour les départements : 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 88, 89, 90 :

carrierservice-nordest@carrier.com

Pour les départements : 02, 14, 27, 50, 59, 60, 61, 62, 72, 76, 80 :

carrierservice-nord@carrier.com

Pour les départements : 18, 22, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86 :

carrierservice-ouest@carrier.com

Pour les départements : 09, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82, 87 :

carrierservice-sudouest@carrier.com

Pour les départements : 04, 05, 06, 12, 13, 20, 30, 34, 48, 83, 84, Monaco :

carrierservice-sud@carrier.com

Pour les départements : 01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74 :

carrierservice-rhonealpesauvergne@carrier.com

Nous contacter :

0 810 527 527 Service 0,05 € / appel
+ prix appel



Formulaire de demande de mise en service Refroidisseur de liquide / Pompe à chaleur

LISTE DES CONTROLES PRELIMINAIRES

Prérequis pour les unités monoblocs

Cocher la
mention utile

- L'installation est terminée. Oui Non
- Le groupe d'eau glacée est accessible et sécurisé pour le technicien. Oui Non
- L'alimentation électrique est raccordée sur le groupe. Oui Non
- La sélection du câble d'alimentation électrique de cette machine est définitivement installée. Oui Non
- Le groupe et le bâtiment sont raccordés à la terre. Oui Non
- La protection électrique est correctement sélectionnée. Oui Non
- Le circuit hydraulique est nettoyé et purgé (boue, chiffon, baguette de soudure, etc.). Oui Non
- Disponibilité de la charge thermique nominale du groupe à dissiper sur le réseau, la boucle d'eau, nécessaires aux essais. Oui Non
- Le circuit est protégé contre le gel. Oui Non
- Le volume d'eau minimum au bon fonctionnement du refroidisseur est respecté (*voir manuel d'installation du refroidisseur*). Oui Non
- Dans le cas de groupes multiples, il y a une gestion multi refroidisseurs :
- Option Lead lag (changement de groupe maître/esclave). Oui Non
 - Option controls (gestion cascade groupe Carrier). Oui Non
- Le site est soumis à un plan de prévention (*expliquer et joindre le formulaire*). Oui Non

Complément pour les unités avec condenseur séparé

- Le contrôle d'étanchéité et la mise au vide sont réalisés. Oui Non
- La charge de réfrigérant est prévue ⁽¹⁾ (si la charge n'est pas prévue, elle sera facturée en supplément selon le tarif Carrier Services en vigueur). Oui Non

Autres informations

- Besoin de programmation horaire (*expliquer et communiquer les horaires*). Oui Non
- Régime de fonctionnement identique à la sélection. Oui Non
- Configuration spécifique : CCN JBUS / LON / BACNET (*raier les mentions inutiles*). Oui Non
- Dans le cas d'un accessoire, nous communiquer la liste des points.*
- Une liaison " Connected Services " est prévue. Oui Non